

工事名称	四国中央市 市民文化ホール新築工事	7月 月間工程表	発注者	四国中央市 市長 篠原 実	所長	副所長	主任
工期	平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日		施工者	株式会社 熊谷組 中四国支店	下川	西田	正法地
設計者	株式会社 あい設計		作成者	正法地	作成日	平成 29年 6月 21日	

項目	平成 29年 7月																															備考
	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月	
行事														第17回定例会議																第18回定例会議		
検査予定			C1 1階打設前検査											各所配筋検査他												プロセス・ヤリ-鉄骨図 SW1サッシ図			各所配筋検査 C-D-2打設前検査			
提出書類・図面							3階躯体図			階段9,10躯体図 サト・セ-カ-架台等鉄骨図										3階壁,梁スリーブ図 2階プロット図					2階床伏・断面・スラブ図							
B-1工区																																
1階																																
2階	柱筋溶接・配筋		片壁型枠					壁配筋						壁返し・固め						梁掛け		スラブ張り				インサ-ト・ド-ン		梁・スラブ配筋			8/9 2階コ-打設予定	
B-2工区																																
1階																																
2階	壁返し・固め								梁掛け				スラブ張り		インサ-ト・ド-ン					梁・スラブ配筋						止枠・梁側返し バラハ-ツ返し			舞台側足場上げ		8/4 2階コ-打設予定	
電気・機械設備										B-1工区 壁スリーブ工事										B-2工区 梁スリーブ工事						B-1工区 基礎スリーブ工事			B-1工区 壁スリーブ工事			
A-1工区																																
1階	内・外部足場																															
2階	型枠解体・搬出						柱筋溶接・配筋			片壁型枠								壁配筋					壁返し・固め					角ハ-イ		梁掛け		
A-2工区																																
1階	内部支保工足場																															
2階(D工区を取り込む)	先行片壁						先行壁配筋			先行壁返し・固め						先行梁掛け			先行スラブ張り		インサ-ト					先行梁・スラブ配筋・階段			先行梁側・階段枠			
電気・機械設備							A-2工区 壁スリーブ工事									A-1工区 壁スリーブ工事											A-2工区 梁スリーブ工事					
C-1工区 (SRC部分含む)																																
1階	止枠・段差枠		SRCコンクリ-ト (客席)	墨出し		内・外部足場			壁解体・搬出																							
2階				RC部分1階コンクリ-ト 雨天の為7/13に変更			子墨・バ-キン		柱筋溶接・配筋							SRC部梁・壁配筋 RC部片壁型枠						片壁型枠				壁配筋		壁返し・固め		壁返し・固め		
C-2工区 (SRC部分含む)																																
1階		SRCコンクリ-ト (客席)	墨出し		内外部足場										X21 埋め戻し		捨てコ-ン	墨出し			配筋					型枠		ア-カー		地中梁コ-		
2階																																
電気・機械設備																																
D工区																																
D取合い 1工区 (Y8~Y11 北側)																																
D取合い 2工区 (Y7~Y3 南側)																																
電気・機械設備																																
特記事項 (行事予定等)																																

工程進捗線

コンクリ-ト打設実施線

実施出来高 13.00
予定出来高 10.40