

工事名称		躯体工程 四国中央													躯体工事 10月 月間工程表										発注者			四国中央市 市長 篠原 実			所長	副所長	副所長		
工 期		平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日													施工者			株式会社 熊谷組 中四国支店			下川	西田	正法地												
設 計 者		株式会社 あい設計													作成者			正法地	作成日	平成 29年 9月 14日															
期 間	平成 29年																															備 考			
	10月																																		
項 目	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日				
行事																																			
検査予定																																			
提出書類・図面																																			
AB-1工区(西) 舞台																																			
3階																																			
R階																																			
R1階																																			
AB-2工区(東) 舞台																																			
3階																																			
R階																																			
電気・機械設備工事																																			
A-3工区 3階(小ホール)																																			
3階																																			
電気・機械設備工事																																			
C-1工区(西SRCを含む)																																			
1階																																			
2階																																			
3階RC部																																			
3階SRC部																																			
C-2工区(東SRCを含む)																																			
1階																																			
2階																																			
3階																																			
電気・機械設備																																			
特記事項 (行事予定等)																																			

工程進捗線

実施出来高 19.00
予定出来高 16.20

コンクリート打設実施線

工事名称		内・外装工事 10月														発注者			所長		副所		副所														
四国中央市 市民文化ホール新築工事		月間工程表														四国中央市 市長 篠原 実			副所		副所		副所														
工 期		平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日														株式会社 熊谷組 中四国支店			副所		副所		副所														
設計者		株式会社 あい設計														作成者			副所		副所		副所														
		平成 29年														作成日			副所		副所		副所														
		10月														平成 29年 9月 25日			副所		副所		副所														
期 間		10月																	副所		副所		副所														
項 目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考				
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火					
行事													第23回 定例会議																								
検査・立会い													SS下地確認		建具受入検査						各所建具、左官 地施工状況確認 監理照査 (PM)						各所内装下地、塗装 地施工状況確認										
内装仕上げ																																					
1階																																					
荷捌き				左官補修					シャッター廻り足場整備		シャッター下地取付け					シャッター取り付け				シャッター廻りLGSボード張						躯体・ボード廻りシール		シャッター廻りボードEP塗装									
(機械・電気設備)			種工事(外部排水は事前に整備)							電気・機械ズンギリ(H10D)															天井面GWボード張												
ACMR1前室										左官補修																シール			壁・梁EP塗装(高所部分優先)								
(機械・電気設備)			種工事(外部排出側は事前に整備)													電気・機械短ズンギリ																				11/2より 天井配管(衛生、空調)	
ACMR1																																					
(機械・電気設備)			種工事(外部排出側は事前に整備)																																		
楽屋エリア			LGS墨出し									SS下地取付け			アルミッシュ取り付け		トロ詰め								ガラス・シール										壁・天井クレン拭き		
(機械・電気設備)			種工事(外部排出側は事前に整備)									機械基礎下設備ズンギリ養生													GL面棚用補強入れ		クレン部LGS養生										
(機械・電気設備)			ビット内配管工事(衛生、空調)																						廊下1 配管工事(衛生、空調)											11/1より 配線工事(電気)	
階段3												壁左官補修																								クレン取付け	
(機械・電気設備)			種工事(外部排出側は事前に整備)																																		
特記事項 (行事予定等)																																					

工程進捗線