

工事名称	四国中央市 市民文化ホール新築工事	3月 月間工程表	発注者	四国中央市 市長 篠原 実	所長	副所長	副所長
工期	平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日		施工者	株式会社 熊谷組 中四国支店	下川	西田	正法地
設計者	株式会社 あい設計		作成者	正法地	作成日	平成 30年 2月 15日	

項目	平成 30年																															備考
	3月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
行事																																
検査予定	外観検査 基礎コンクリート 躯体コンクリート																															
提出書類																																
原根																																
原根根(舞台)																																
客席原根(2号トラス)																																
客席原根1(客席原根)																																
外装																																
北・西・設備機器周り																																
(建築資材1500)																																
舞台周り外装																																
(ボーマテリアル)																																
客席面外装																																
(特殊面取付(806)																																
小ホール周り(原根3)																																
(大ホール 薄塗りの塗材)																																
西面(南面)外装																																
(大ホール)																																
庇庭周り																																
内装仕上げ																																
客席																																
舞台																																
エレベータ-1(客用)																																
エレベータ-2																																
1階																																
ACMR1																																
楽屋エリア																																
舞台倉庫																																
ピアノ楽器庫																																
階段3																																
ACMR2																																
会議室エリア																																
トイレ																																
2階																																
小ホール																																
エントランス・ロビー																																
多目的調整室																																
運営事務室																																
F1F2																																
廊下・階段1・2エリア																																
F1F3																																
ACMR3																																
階段6																																
階段7																																
3階																																
2階廊下(空調ファン)																																
F1F4																																
階段9・10																																
廊下F8																																
廊下9・10																																
F1F2																																
ACMR4																																
ACMR5																																
R階																																
F1F5 小ホール																																
特記事項 (行事予定等)																																

工程進捗線

実施出来高 36.00  
予定出来高 27.50