

工事名称	(仕上げ)四国中央市 市民文化ホール新築工事 2018	<b>4 月 間 工 程 表</b>	発注者	四国中央市 市長 篠原 実	所長	副所長	副所長
工 期	平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日		施工者	株式会社 熊谷組 中四国支店	下川	西田	正法地
設 計 者	株式会社 あい設計		作成者	正法地	作成日	平成 30年 3月 19日	

項目	平成 30年																														備考
	4月																														
期間	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
行事																															
検査予定			舞台屋根CON受入検査 各種施工状況確認			第35回定例会議 各種施工状況確認				第5回消防中間検査(予定)			特殊面状タイル施工状況確認 各種施工状況確認					施工者中間検査(設備)		第36回定例会議 各種施工状況確認											
提出書類		昇降床部着脱手順																							外構全体図 外部断アルミパネル割付図						
屋根																															
陸屋根7(舞台)																															
勾配屋根1(エントランス)																															
勾配屋根1(客席屋根)																															
カーテンウォール																															
外装																															
北・西・設備機器周り																															
舞台周り外壁 (ボータータイル)																															
客席周り外壁 (特殊面状タイル)																															
小ホール周り(陸屋根3) (大判タイル 薄塗り塗材)																															
西面(南面)タイル (大判タイル)																															
坪庭周り																															
内装仕上げ																															
客席																															
舞台																															
エレベーター2																															
1階																															
外部トイレ																															
薬屋トイレ																															
トレンチット																															
2階																															
小ホール																															
エントランス・ロビー																															
多目的・調整室																															
運営事務室																															
1F2																															
廊下・階段1・2エリア																															
初E1																															
1F3																															
ACMR3																															
階段6																															
階段7																															
3階																															
2階席下(空調ファン)																															
1F4																															
階段9 10																															
廊下7・8																															
廊下9・10																															
初E2																															
ACMR4																															
R階																															
フォアホール付外室																															
外構工事																															

工程進捗線

昭和の日  
振替休日

実施出来高 39.00  
予定出来高 30.00