

| | | | | | | | | |
|------|------------------------------|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|--|
| 工事名称 | 四国中央市 市民文化ホール新築工事 | 7月 月間工程表 | 発注者 | 四国中央市 市長 篠原 実 | 所長 | 副所長 | 副所長 | |
| 工期 | 平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日 | | 施工者 | 株式会社 熊谷組 中四国支店 | 下川 | 西田 | 正法地 | |
| 設計者 | 株式会社 あい設計 | | 作成者 | 正法地 | 作成日 | 平成 30年 6月 20日 | | |

| 項目 | 平成 30年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|---------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 7月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期 間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | | |
| 行事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提出書類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受電・給水・キュービクル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 屋根 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸屋根1 (設備機器置場) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸屋根6 (小ホール) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸屋根2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸屋根5 (2階トラス) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カーテンウォール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外装 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 客席周り外壁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内装 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 客席 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舞台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備・電気 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備・電気 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1階 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会議室エリア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2階 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エントランス・ロビー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備・電気 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3階 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R階 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外構工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備・電気 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 (行事予定等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程進捗線

実施出来高 56.00
予定出来高 39.00