

工事名称	躯体工程 四国中央	<b>9 月間工程表</b>	発注者	四国中央市 市長 篠原 実	所長	副所長	副所長
工期	平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日		施工者	株式会社 熊谷組 中四国支店	下川	西田	正法地
設計者	株式会社 あい設計		作成者	正法地	作成日	平成 29年 8月 21日	

項目	平成 29年																														備考					
	9月																																			
期間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土						
行事	第20回 定例会議			四国中央市議会			現場視察			第21回 定例会議			第22回 定例会議																							
検査予定	B-1,2腰壁打設前検査			シャッター下地鉄骨図			A-2CON受入検査			A+2打設前検査			各所CON出来形検査			各所CON出来形検査																				
	各所配筋検査			EV・手摺ガラス施工図			エンタラノ屋根鉄骨図			各所配筋検査			各所配筋・溶接検査			各所配筋検査																				
	3階プロット図			R2フェロ・デッキ図			R2.37フットデッキ図			1階天井伏図			R2階土階躯体図			舞台機構操作制御機器図			CWモックアップ確認																	
B-1工区(西)	返し・固め			コンクリート			解体			清掃・墨出し																										
1階	支保工解体・撤出																																			
2階																																				
B-2工区(東)				コンクリート			解体			清掃・墨出し																										
1階																																				
2階																																				
電気・機械設備	B-1、B-2工区 1階天井配管、配線前準備																														配管、配線は10月中旬より					
AB-1工区(西) 舞台	壁配筋			壁返し・固め			既設足場解体			梁掛け			スラブ			インサート			梁・スラブ配筋			ハブリ返し			内部足場取り上げ			ハブリ返し								
3階	片壁型枠			壁配筋			壁返し・固め			梁掛け			スラブ			インサート			梁・スラブ配筋			ハブリ返し			内部足場取り上げ			ハブリ返し								
AB-2工区(東) 舞台	壁返し・固め												墨出し			足場			柱筋・溶接			片壁型枠														
3階																																				
電気・機械設備	AB-1工区 3階壁スリーブ																																			
A-1工区(西)	支保工解体・撤出			壁型枠解体・撤出																																
1階																																				
2階																																				
A-2工区(東)																支保工解体・撤出																				
1階																																				
2階(先行工区)	壁返し・固め			梁掛け			スラブ			インサート			梁・スラブ配筋			止枠			コンクリート			墨出し			壁型枠解体・撤出											
2階(後工区)	片壁			壁配筋			壁返し			梁掛け			スラブ張り			梁スラブ配筋			止枠			コンクリート			A-2工区完了											
A-3工区 3階(小ホール)																												墨出し			型枠解体			外部足場上げ		
3階																																				
電気・機械設備	A-1、A-2工区 1階天井配管、配線前準備																														配管、配線は10月中旬より					
C-1工区(西SRCを含む)	支保工解体・撤出			壁型枠解体																																
1階																																				
2階	墨出し																																			
3階RC部	柱筋・溶接			先行壁配筋			片壁型枠			壁配筋			建て方中、クレーン使用不可															壁返し・固め			パイプ架設					
3階SRC部																																				
C-2工区(東SRCを含む)	梁掛け			デッキ敷き			梁・スラブ配筋			止枠			コンクリート			墨出し			鉄骨取合い型枠解体			SRC2階建て方			デッキ・スラブ・コンクリート			スラブ配筋								
1階																																				
2階	吹抜け部足場																																			
3階										X15~X17通り			スラブ残工事			コンクリート			墨出し			屋根上足場			柱筋			SRC梁配筋								
電気・機械設備	C-1、C-2工区 1階天井配管、配線前準備																														配管、配線は10月中旬より					
D工区	配筋			型枠			水盤コン																													
D取合い 2工区 (Y7~Y3 南側)																																				

工程進捗線

実施出来高 17.00  
予定出来高 14.30

コンクリート打設実施線

敬老の日

秋分の日

特記事項  
(行事予定等)