

工事名称	四国中央市 市民文化ホール新築工事	発注者	四国中央市 市長 篠原 実	所長	副所長	主任
工期	平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日	施工者	株式会社 熊谷組 中四国支店	下川	西田	正法地
設計者	株式会社 あい設計	作成者	正法地	作成日	平成 29年 3月 21日	

### 4 月 間 工 程 表

項目	平成 29年																														備考
	4月																														
期 間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
行事							第11回定例会議															第12回総合定例会議									
検査・立会い				SRC部鉄骨製品検査			A2工区打設前検査				B1工区打設前検査																				
提出書類・図面				1階躯体図			1階フロア図				小ホール・舞台・観客席鉄骨図																				
仮設																															
<b>B工区</b>																															
B-1工区				砕石敷き				スラブ下 捨てコン																							
B-2工区					砕石敷き			スラブ下 捨てコン				シート・スライム敷き																			
B-3工区				埋め戻し・砕石敷き																											
B工区 電気・機械工事				B3工区埋設配管工事																											
<b>A工区</b>																															
A-1工区				基礎・地中梁配筋				耐圧コン																							
A-2工区																															
A工区電気・機械工事																															
<b>C工区</b>																															
C-1工区				通路・足場																											
C-2工区																															
C工区電気・機械工事																															
D工区																															
D-先行工区																															
D工区電気・機械工事																															
特記事項 (行事予定等)																															

実施出来高 5.00  
予定出来高 4.50

コンクリート打設実施線

工程進捗線