

工事名称	四国中央市 市民文化ホール新築工事	2月 月間工程表	発注者	四国中央市 市長 篠原 実	所長	副所	副所
工期	平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日		施工者	株式会社 熊谷組 中四国支店	下川	西田	正法
設計者	株式会社 あい設計		作成者	正法地	作成日	平成 30年 1月 23日	

項目	平成 30年																												備考
	2月																												
期間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
行事																													
検査予定																													
提出書類																													
外装																													
北・西・設備機器周り (薄塗り塗材)																													
舞台周り外壁 (ホーネット)																													
客席周り外壁 (特殊面状タイル)																													
小ホール周り(陸屋根3) (大判タイル 薄塗り塗材)																													
西面(南面)タイル (大判タイル)																													
坪庭周り																													
内装仕上げ																													
各席																													
舞台																													
1階																													
楽屋エリア																													
外部トイレ																													
2階																													
小ホール																													
エントランス・ロビー																													
多目的・調整室																													
運営事務室																													
1F2																													
廊下・階段1・2エリア 1F1																													
1F3																													
ACMR3																													
3階																													
1F4																													
階段9・10																													
廊下7・8																													
廊下9・10 2F1																													
2F2																													
ACMR4																													
3階 2F3																													
特記事項 (行事予定等)																													

工程進捗線

実施出来高 30.00
 予定出来高 25.10