

工事名称	四国中央市 市民文化ホール新築工事	6月 月間工程表	発注者	四国中央市 市長 篠原 実	所長	副所長	副所長
工期	平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日		施工者	株式会社 熊谷組 中四国支店	下川	西田	正法
設計者	株式会社 あい設計		作成者	正法地	作成日	平成 30年 5月 22日	

項目	平成 30年																														備考		
	6月																																
期間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
行事	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
検査予定								○												○													
提出書類																																	
屋根																																	
階段根1(設備機器置場)																																	
階段根6(小ホール屋根)																																	
階段根2(荷棚上)																																	
勾配屋根1(客席屋根)																																	
カーテンウォール																																	
外装																																	
客席周り外壁																																	
小ホール周り外壁																																	
呼庭周り																																	
内装																																	
客席																																	
舞台																																	
エレベーター(ガラス)																																	
1階																																	
薬屋トワ																																	
トイレ																																	
和室																																	
会議室エリア																																	
2階																																	
小ホール																																	
エントランス・ロビー																																	
初任1																																	
多目的・調整室																																	
運営事務室廻り																																	
1/2(運営事務室側)																																	
廊下・階段1・2エリア																																	
3階																																	
初任・階段9・10																																	
廊下エリア(西・東共)																																	
R階																																	
アコースティック室																																	
外構工事																																	
特記事項 (行事予定等)																																	

工程進捗線

実施出来高 48.00
 予定出来高 35.60