

工事名称	四国中央市 市民文化ホール新築工事	11 月間工程表	発注者	四国中央市 市長 篠原 実	所長	副所長	副所長
工期	平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日		施工者	株式会社 熊谷組 中四国支店	下川	西田	正法地
設計者	株式会社 あい設計		作成者	正法地	作成日	平成 30年 10月 22日	

項目	平成 30年																														備考	
	11月																															
期 間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
行事																																
検査予定																																
提出書類																																
内装																																
客席																																
舞台																																
水盤																																
1階																																
消火ポンプ室																																
和室																																
展示エリア																																
ロビー																																
2階																																
小ホール																																
階段4・5																																
運営事務室廻り																																
エントランス 約イ																																
廊下・階段1・2エリア 設備関係(空調)																																
3階																																
約イ・階段室9・10																																
廊下エリア																																
外構																																
大型ブロック																																
駐輪場																																
東側L型擁壁																																
南側L型擁壁																																
西側道路																																
水盤																																
設備関係(衛生)																																
特記事項 (行事予定等)																																

工程進捗線

実施出来高 75.00  
予定出来高 60.90