

工事名称	四国中央市 市民文化ホール新築工事	12月間工程表	発注者	四国中央市 市長 篠原 実	所長	副所長	副所長
工期	平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日		施工者	株式会社 熊谷組 中四国支店	下川	西田	正法地
設計者	株式会社 あい設計		作成者	正法地	作成日	平成 30年 11月 15日	

項目	平成 30年																															備考	
	12月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
行事																																	
検査予定																																	
提出書類																																	
内装																																	
客席																																	1月12~14日の何れかで音響測定予定
舞台																																	
設備関係																																	
1階																																	
舞台倉庫・ピアノ楽器庫																																	
階段3																																	
和室																																	
会議室エリア・ホール																																	
2階																																	
小ホール																																	
エントランスホール																																	
廊下・階段1・2エリア																																	
3階																																	
ロビー・階段室9・10																																	
廊下エリア																																	
R階																																	
フォーレストラ付室																																	
外構																																	
南スロープ擁壁																																	
階段																																	年始よりタイル下地
水盤																																	
歩道・駐車場擁壁																																	
キャノピー																																	
駐輪場																																	
貯水槽																																	
特記事項 (行事予定等)																																	

工程進捗表

実施出来高 80.00
予定出来高 69.00