

工事名称	四国中央市 市民文化ホール新築工事	2月 月間工程表	発注者	四国中央市 市長 篠原 実	所長	副所長	副所
工期	平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日		施工者	株式会社 熊谷組 中四国支店	下川	西田	正法地
設計者	株式会社 あい設計		作成者	正法地	作成日	平成 30年 12月 17日	

項目	平成 31年																												備考
	2月																												
行事	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	
検査予定																													
提出書類																													
内装 客席																													
舞台																													
1階																													
2階																													
小ホール																													
3階																													
外構																													
スロープ・階段																													
水盤																													
縁石・インターロッキング																													
擁壁・側溝																													
舗装路盤工																													
植栽工事																													
緑の広場																													
施設整備工事																													
特記事項 (行事予定等)																													

工程進捗線

実施出来高 92.00
予定出来高 87.30