



出来高 (%) 予定	0	0	0.1	0.5	1.0	1.5	3.0	4.5	6.4	8.3	10.4	12.3	14.3	16.2	18.2	20.2	22.1	25.1	27.5	30.0	32.3	35.6	39.0	43.6	48.2	54.0	60.9	69.0	78.1	87.3	94.2	98.8	100.0			
出来高 (%) 実績																																				
行事予定等		▽起工式 10/18				▽鉄骨製作開始									▽道具製作開始																					▽引渡し ▽移設・管理移行
総月数 (工期)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		

四国中央市 市民文化ホール 新築工事				発注者	四国中央市 市長 篠原実				工事場所	愛媛県四国中央市妻島町地内				作成年月日	平成28年10月21日				改訂年月日								
契約工期	平成28年 9月7日 ~ 平成31年5月31日				設計者	株式会社 あい設計				建物用途	劇場・ホール				改訂年月日					所長	主任	担当					
実施工期	平成28年11月4日 ~ 平成31年5月31日				監理者	株式会社 あい設計				敷地面積	21,563.45㎡	建物最高高さ	29.21m	改訂年月日					株式会社 熊谷組 四国支店								
		構造階数	SRC+RC+S 3/0		延床面積	6,044.38㎡		建築面積	4,325.15㎡		建物深さ	-6.19m															

