

工事名称	四国中央市 市民文化ホール新築工事	<b>5月</b> 月間工程表	発注者	四国中央市 市長 篠原 実	所長	副所長	副所長
工期	平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日		施工者	株式会社 熊谷組 中四国支店	下川	西田	正法地
設計者	株式会社 あい設計		作成者	正法地	作成日	平成 30年 4月 19日	

項目	平成 30年 5月																															備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
行事																																
検査予定																																
提出書類																																
屋根																																
陸屋根1(設備機器置場)																																
陸屋根6(小ホール)																																
陸屋根7(舞台)																																
勾配屋根1(エントランス)																																
勾配屋根1(客席屋根)																																
カーテンウォール																																
外装																																
舞台周り外壁																																
客席周り外壁																																
小ホール周り外壁																																
西面タイル																																
坪庭周り																																
内装																																
客席																																
舞台																																
エレベーター1(ガラス)																																
1階																																
梁屋エリア																																
トイレ1																																
外部トイレ																																
会議室エリア																																
2階																																
小ホール																																
エントランス・ロビー																																
初イ1																																
多目的・調整室																																
運営事務室																																
トイレ2(運営事務室側)																																
廊下・階段1・2エリア																																
トイレ3(西側)																																
階段6・7																																
3階																																
トイレ4																																
初エ・階段9・10																																
廊下エリア(西・東共)																																
R階																																
フロアホビー図書室																																
外構工事																																

工程進捗線

実施出来高 43.00  
予定出来高 32.30