

工事名称	四国中央市 市民文化ホール新築工事	1月 月間工程表	発注者	四国中央市 市長 篠原 実	所長	副所長	副所長			
工期	平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日		施工者	株式会社 熊谷組 中四国支店	下川	西田	正法地			
設計者	株式会社 あい設計		作成者	正法地	作成日	平成 30年 12月 17日				

項目	平成 31年																															備考
	1月																															
期間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
行事																																
検査予定												検査立会 外構工事	検査立会 音響測定																			
提出書類																																
内装 客席																																
舞台																																
舞台音響設備(大ホール)																																
1階																																
ロビー																																
2階																																
小ホール																																
小ホール エントランス・おひえ																																
舞台音響設備(小ホール)																																
3階																																
外構																																
駐輪場																																
ロープ・階段																																
水盤																																
緑石																																
擁壁・側溝																																
外構全体																																
特記事項 (行事予定等)	元旦																															

実施出来高 85.00
予定出来高 78.10

工程進捗線