工事名称	四国中央市　市民文化ホール新築工事	6月	発 注 者	四国中央市　市長　篠原　実	所長	副所長	主任
工　　期	平成 28年 9月 7日 ～ 平成 31年 5月 31日	**6 月 間 工 程 表**	施 工 者	株式会社　熊谷組　中四国支店	下川	西田	正法地
設 計 者	株式会社　あい設計		作 成 者	正法地　作成日　平成 29年 5月 20日			

期間：平成 29年 6月

項目	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	備考
行事									第15回定例会議														第16回定例会議								
検査予定	アルミサッシ製作図				D工区基礎 打設前検査				B-2工区 打設前検査				大・小ホール舞台機構設備図 排煙オペレータ図 軽量ドア・引戸サッシ図			B-1・A-2・C-2工区 打設前検査			大ホール舞台機構設備図 (電気・スプリンクラー・ウインチ図) 舞台鉄骨階段図 小ホール・EV横フラットデッキ図				A-1・C-2工区 打設前検査 A-2受入検査								
提出書類・図面					3階屋根伏図(西側) 小ホール階段図 CWモックアップ製作図				2階壁・梁スリーブ図 D工区1階床スリーブ図			3階屋根伏図(東側)	3階フェローデッキ図						防水工事施工計画書(塗膜防水)				3階床スリーブ図	1階トイレ詳細図・1階平面詳細図(修正版)							
B－1工区 1階	インサート・ドレン						梁・スラブ配筋								止枠・階段枠					コンクリート	墨出し		内・外部足場								
2階																							型枠解体・搬出	2階柱筋溶接・配筋			片壁型枠				
B－2工区 1階	5/29より		梁・スラブ配筋				止枠・階段枠						コンクリート	墨出し		内・外部足場				Pコン処理			ハラテックス防水	機械基礎	型枠		取合い足場解体				
2階																	型枠解体・搬出	2階柱筋溶接・配筋			片壁型枠				壁配筋			返し・固め		梁掛け	
電気・機械設備	B-2工区 梁スリーブ工事					B-1工区 梁スリーブ工事			B-2工区 スラブスリーブ、打込配管工事						B-1工区 スラブスリーブ、打込配管工事																
A－1工区 1階	梁掛け・スラブ張り				インサート										梁・スラブ配筋							梁側返し・止枠				コンクリート	墨出し	内外部足場			
2階																												型枠解体搬出	柱筋溶接・配筋		
A－2工区 1階	梁掛け	スラブ張り			インサート				梁・スラブ配筋						止枠・階段枠						コンクリート	墨出し	6/21の代替 コンクリート 内部・支保工足場組			Pコン処理	ハラテックス防水		取合い足場解体		
2階																							型枠・解体								
電気・機械設備	A-1工区 壁スリーブ、打込配管工事						A-2工区 梁スリーブ工事						A-1工区 梁スリーブ工事		A-2工区 スラブスリーブ、打込配管工事							A-1工区 スラブスリーブ、打込配管工事										
C－1工区(SRC部分含む) 1階		SRC柱・壁・梁配筋							SRC壁・客席部型枠返し						客席部梁 底掛け				梁配筋					客席スラブ型枠						梁・スラブ・客席段差配筋	
	返し・固め					梁掛け・スラブ張り							インサート						梁・スラブ配筋						止枠						
C－2工区(SRC部分含む) 1階		SRC柱・壁・梁配筋							SRC壁・客席部型枠返し						客席部梁 底掛け				梁配筋					客席スラブ型枠						梁・スラブ・客席段差配筋	
	梁掛け・スラブ張り							インサート					梁・スラブ配筋						止枠				コンクリート			6/23の代替 コンクリート					
電気・機械設備	C-2工区 梁スリーブ工事		C-1工区 梁スリーブ工事		C-2工区 壁スリーブ、打込配管工事		C-1工区 壁スリーブ、打込配管工事					C-2工区 梁スリーブ工事																C-1工区 客席スラブ打込配管工事		C-2工区 客席スラブ打込配管工事	
D工区	ピットスラブコン 5/27		基礎型枠			基礎・地中梁 コンクリート			型枠解体				埋め戻し			ピットスラブ張り			砕石・捨てコン・断熱・フィルム						先行スラブ配筋・止枠				A・B取合い埋め戻し		
				アンカーセット						足場解体																					
電気・機械設備																D工区 埋設配管工事									D工区 スラブスリーブ、打込配管工事						
特記事項 (行事予定等)																															

工程進捗線

コンクリート打設実施線

実施出来高　10.00
予定出来高　8.30