| 工事名称 | 四国中央市　市民文化ホール新築工事 |
|---|---|
| 工　　期 | 平成 28年 9月 7日 ～ 平成 31年 5月 31日 |
| 設 計 者 | 株式会社　あい設計 |

# 8月 月間工程表

| 発 注 者 | 四国中央市　市長　篠原　実 | | |
|---|---|---|---|
| 施 工 者 | 株式会社　熊谷組　中四国支店 | | |
| 作 成 者 | 正法地 | 作成日 | 平成 30年 7月 17日 |

| 所長 | 副所長 | 副所長 |
|---|---|---|
| 下川 | 西田 | 正法地 |

期間：平成 30年 8月

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |

| 項目 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 行事 | 第42回定例会議 | 第43回定例会議 |
| 検査予定 | 立会・検査 | 立会・検査 |
| 提出書類 | | |
| 屋根 | | |
| 陸屋根3(事務室上) | | |
| 陸屋根4(客席東) | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | |
| 陸屋根1,2　設備・電気 | 配管、盤結線 | 9/2 受電 |
| ﾃﾗｽ1・2 | 天井塗装 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 |
| 外装 | 特殊面状タイル張り | ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |
| | 目地ｼｰﾙ | 南西1東面足場解体 |
| **内装 客席** | 内部足場解体・搬出 | 内部足場解体・搬出 |
| | 本ﾘﾌﾄ取り付け | 墨出し |
| | | 壁際足場解体 |
| **舞台** | 東側面反射板組立て・吊り込み | 西側　正面　天井　反射板組立て・吊り込み |
| 設備・電気 | 配管、配線、盤結線 | 配管、配線、盤結線 |
| | 内部足場盛替え | 各ｹｰﾄﾞ仕込み |
| エレベーター1(ｶﾞﾗｽ) | ｶﾞﾗｽｹｰﾙ　ｶﾞﾗｽ清掃 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｶｺﾞ組立て仕上げ　ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ　ﾋﾟｯﾄ内塗装 |
| **1階** | | |
| 楽屋エリア | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　ｼｰﾙ　衛生器具 | 廊下塗装 |
| 和室 | | |
| 外部トイレ | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　ｼｰﾙ　衛生器具 | |
| 会議室エリア | 器具付け　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　ｶﾞﾗｽ張り　ｼｰﾙ　衛生器具　器具付け | |
| **2階** | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | ｼｰﾙ　衛生器具 |
| 運営事務室 | | |
| ｴﾝﾄﾗﾝｽ・ﾛﾋﾞｰ | 特殊面状タイル張り　ﾎﾜｲﾄ目地ｼｰﾙ | ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ　ﾎﾜｲﾄ部分足場解体(階段5南面残し) |
| | 内部ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(東面から開始) | 黒除室廻り足場組(ﾌﾛｱﾐﾊﾞｴ有) |
| | 東側置き床部足場解体 | ｶﾞﾗｽ手摺撤り付け　テレビ台基礎ｺﾝ |
| 階段6・7 | | 塗装ﾊﾟﾃ・塗装 |
| **3階** | | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　ｼｰﾙ |
| ﾄｲﾚ4 | | |
| ﾎﾜｲｴ・階段9・10 | | |
| 廊下エリア | | 壁天井塗装下地(ﾁｬﾁ取り合い仕上げ工まで)　壁面特殊面状タイル張り |
| **R階** | | |
| ﾌｫﾛｰｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ室 | | 壁ｶﾞﾗｽｳｰﾙ張 |
| **外構** | | |
| ｷｬﾉﾋﾟｰ | 撤去・捨てｺﾝ　墨出し　ﾃﾝｶﾞｰｾｯﾄ | 基礎地中梁配筋　溶接　型枠 |
| 駐輪場 | 電気埋設配管　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　掘削・捨てｺﾝ | 基礎地中梁配筋　溶接　型枠 |
| L型擁壁・障壁 | | 掘削・捨てｺﾝ　ﾍﾞｰｽ壁配筋　型枠 |
| 西側道路周り | 引込柱建柱、配管 | 西側歩道沿い擁壁 |
| 南側側道周り | | 既存仮囲い解体・盛替え |
| 受水槽置場　設備・電気 | | 受水槽組立、給水ポンプ据付 |

特記事項
(行事予定等)

工程進捗線

実施出来高 61.00
予定出来高 43.60