工事名称	四国中央市　市民文化ホール新築工事	9月 月間工程表	発注者	四国中央市　市長　篠原　実	所長	副所長
工　期	平成 28年 9月 7日 ～ 平成 31年 5月 31日		施工者	株式会社　熊谷組　中四国支店	下川	正法地
設計者	株式会社　あい設計		作成者	正法地　作成日　平成 30年 8月 21日		

平成 30年　9月

項目	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	備考
行事														第45回定例会議														第46回定例会議			
検査予定											検査・立会			検査・立会							検査・立会				検査・立会		検査・立会				
提出書類																							第10回消防中間検査(和室・予定)									
受電・給水・ｷｭｰﾋﾟｸﾙ		受電									各所分電盤送電、仮設切り替え																				10月中旬仮設GP撤去予定
屋根																															各機器10月中旬より試運転
陸屋根3(事務室上)						足場解体(客席　南・東)							昇降用足場解体											ｱｽﾌｧﾙﾄ防水							
陸屋根4(客席東)													ｱｽﾌｧﾙﾄ防水																		
ﾃﾗｽ1・2											ｳﾚﾀﾝｺﾝ													空調機据付、配管							
内装																															
客席	R子墨出し					立上りｼﾞﾔﾝｶ板・階段造作　1階席から												ホール内照明器具取付													
						本ﾘﾌﾞ・ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り手摺取付け・SOP塗装															ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り補修											
	壁際足場解体																	ｱﾙﾌｧﾚｯﾄﾓﾙﾀﾙ　1階席　2回　2階席　1回　計3回にわけて打設													
																		壁際足場解体													
舞台		反射板ﾌﾚｰﾑ		東側面反射板LGS			西側面反射板LGS					正面天井反射板LGS										天井反射板LGS				天井補強溶接					
							東側補強溶接					西側補強溶接						正面補強溶接													
			各ﾜｲﾔｰ仕込み							東側反射板ボード張				西側反射板ボード張					正面反射板ボード張									天井反射板ボード張り			
																									ｽﾋｰｶｰﾎﾞｯｸｽ取り付け						
																		スノコ音響塗装(仕上げ完了部から十足厳禁)													
	ﾄｯﾄ内塗装																														
1階																		化粧吸音板貼り													
荷捌き										消火水槽防水下地																					10月9日から防水開始
ACMR前室																															
ACMR1・2																		塗床													
楽屋エリア																								楽屋室内床ｼｰﾄ張り							
舞台倉庫・ピアノ楽器庫																						壁ｼｰﾄ			壁EP塗装						10月から塗り床
階段　3																												床ｼｰﾄ貼り			
和室																	和室壁　LGS				和室造作・置き床										
2階			衛生器具																												
小ホール																					ﾓﾙ部ｸﾘｰﾆｰｼﾝｸﾞ・壁鉄骨塗装ﾁｪｯｸ仕舞										10月からﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
多目的・調整室						防塵塗装							鋼製床組																		
連営事務室						防塵塗装							鋼製床組																		
ｴﾝﾄﾗﾝｽ・ﾛﾋﾞｰ																															
		南面特殊面状ﾀｲﾙ貼り				ｼｰｶｰﾌﾞﾗｲﾝ					足場解体・搬出(階段5南側残し)									2階ｶｰﾃﾝ周り天井・壁塗装										
				ｽﾀｲﾛ敷き							鋼製置き床大引きまで							床給暖房工事							鋼製床根太・ｺﾝﾊﾟﾈ張り						
						鉄骨階段2ヵ所手摺溶接										手摺SOP塗装				段本埋め・木段鼻											10月29日に階段5南足場解体
						風除室天井ﾊﾆｶﾑﾊﾟﾈﾙ													ｻｯｼｭ・金物取り付け	自動ドア・調整			外部側ｶﾞﾗｽ・ｼｰﾙ				ﾊﾟﾈﾙ下地組			
廊下・階段1・2エリア																															
ACMR3																										塗床					
階段6							壁・天井　木見切り塗装																								10月から床ｼｰﾄ
階段7			壁・天井　木見切り塗装																												10月から床ｼｰﾄ
3階			衛生器具																							化粧吸音ﾎﾞｰﾄﾞ貼り					
ﾄｲﾚ4																															
ﾎﾜｲｴ・階段9・10																									壁・天井EP塗装						
廊下エリア								壁特殊面状タイル貼り										ﾀｲﾙｼｰﾄ							壁EP塗装						10月から床ｼｰﾄ
ACMR4・5																								塗り床							
外構																								設備埋設配管							
ｷｬﾉﾋﾟｰ				型枠						ｱﾝｶｰ調整	基礎ｺﾝ			解体						埋め戻し(仮設通路整備)				鉄骨ｱﾝｶｰ				鉄骨建方		
駐輪場				型枠							基礎ｺﾝ			解体			埋め戻し(砕石)			埋設配管		ｽﾗﾌﾞ下ｺﾝｸﾘ		ｽﾗﾌﾞ配筋		土間ｺﾝｸﾘ		FSｺﾝ			
L型擁壁・障壁																										掘削・ｽﾀﾝﾄﾞ・搬出し					
西側道路周り	西側歩道沿い擁壁																														
南側側道周り					仮設電気・給水盛替え・墨出し丁張													大型ﾌﾞﾛｯｸ部掘削・工場・捨てｺﾝ　擁壁ﾍﾞｰｽ部床付け													
PC端部擁壁						型枠組み																									
受水槽置場						受水槽組立　給水ポンプ据付																		発電機据付							
特記事項(行事予定等)															敬老の日								秋分の日	振替休日							

工程進捗線

実施出来高 65.00
予定出来高 48.20