

工事名称	四国中央市 市民文化ホール新築工事	10 月間 工程表	発注者	四国中央市 市長 篠原 実	所長	副所長	副所長	
工期	平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日		施工者	株式会社 熊谷組 中四国支店	下川	西田	正法地	
設計者	株式会社 あい設計		作成者	正法地	作成日	平成 30年 9月 21日		

項目	平成 30年																															備考	
	10月																																
期間	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	13月	14月	15月	16月	17月	18月	19月	20月	21月	22月	23月	24月	25月	26月	27月	28月	29月	30月	31月		
行事																																	
検査予定		検査・立会										検査・立会														検査・立会							
提出書類																																	
内装			2階廊階段造作																														
各席																																	
舞台																																	
1階																																	
ACMR前室																																	
楽屋エリア																																	
舞台倉庫・ピアノ楽器庫																																	
階段 3																																	
和室																																	
会議室エリア																																	
2階																																	
小ホール																																	
多目的調整室																																	
Eトランス・ロビー																																	
階段6																																	
階段7																																	
3階																																	
卸(エ・階段9・10)																																	
廊下エリア																																	
外構																																	
駐輪場																																	
敷地中央し型擁壁・障壁																																	
西側道路周り																																	
南側側道周り																																	
特記事項 (行事予定等)																																	

工程進捗線

実施出来高 70.00
予定出来高 54.00